



KUTEL/PMU-Project Coordinator

سرکهای مکرورین دوم و سوم
کار پروژه 100 فیصد بطول 1.9 کیلومتر در سال
2015 تکمیل ردیده است



قمت پروژه : 1.98 ملیون
دالر آمریکایی

سرکهای مکرورین چهارم و مقابل کابل ننداری
کار پروژه بطول 2.52 کیلومتر و 100 فیصد در
سال 2014 تکمیل گردیده و نیز غرض بهره
برداری افتتاح گردیده است.



قمت پروژه : 3.97 ملیون
دالر آمریکایی

Photo Report as
17 Feb 2018
28 دلو 1396

سرک کارته نو بطول 3.9 کیلومتر و 100 فیصد در سال 2016 تکمیل گردیده.
بتاریخ 1396/11/4 دوره رفع مسؤلیت (گرنٹی) آن تکمیل میگردد.

قمت پروژه :
8.61 ملیون دالر آمریکایی

پروژه کانال وزیر آباد طول 6.9 کیلومتر میباشد.
نامه قبولی آفر به شرکت قاره چی کشور آذربایجان بتاریخ 27 دیسمبر داده شده و قرارداد
آن بتاریخ 4 فیروری به امضا رسیده که تاریخ آغاز کار هم 4 فیروری میباشد.



سرکهای از چهارراهی پروان دوم الی گولایی پارک حصه دوم خیر
خانه بطول 5.75 کیلومتر
و 100 فیصد در سال 2016 تکمیل گردیده و بتاریخ 15 عقرب
1396 دوره گرنٹی آن ختم گردیده و فعلاً در پروسه رفع نواقص و
تسلیمی نهایی قرارداد.



قمت پروژه : 8.48 ملیون دالر آمریکایی

سرکهای از چهارراهی تایمنی - قلعه نجارها - خشت هوختیف -
گولایی حصه اول و الی سرای شمالی بطول 5.58 کیلومتر.
کار عملی پروژه بتاریخ 23 اکتوبر 2017 مطابق اول عقرب 1396
آغاز گردید و تحت تطبیق قرارداد. پیشرفت کار 10.5 فیصد



قمت پروژه : 8.44
ملیون دالر آمریکایی

سرکهای از چهارراهی پروان سوم الی 500
فامیلی و سرک عمومی لیسه مریم.
تحت تطبیق قرارداد. پیشرفت کار = 25 فیصد

قمت پروژه : 8.48
ملیون دالر آمریکایی




سرک عمومی سیلو بطول 1.8 کیلومتر و 100
فیصد در سال 2016 تکمیل گردیده است. معیاد
رفع مسؤلیت (گرنٹی) آن نیز ختم گردیده و اسناد
تسلیمی نهایی به ریاست های مربوطه شاروالی
ارسال شده است.



قمت پروژه :
4.36 ملیون دالر آمریکایی

سرک های کارته سه و کارته چهار بطول 3.35 کیلومتر و
100 فیصد در سال 2015 تکمیل شده و به منظور بهره برداری
افتتاح نیز گردیده است.



مجموع بودجه پروژه کیوتی = 90.5 ملیون دالر. مجموع بودجه برای ساختمان سرکها و کانال وزیرآباد = 68.54 ملیون دالر برای 9 قرارداد. مجموع بودجه قرارداد شده = 58.8 ملیون دالر