

جمهوری اسلامی افغانستان  
شاروالی کابل



د افغانستان اسلامی جمهوریت  
د کابل شاروالی

## گزارش دست آوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۷

شاروالی کابل

## فهرست مطالب

صفحه	فهرست
۱.....	پس منظر .....
۲.....	خلاصه گزارش .....
۲.....	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده .....
۸.....	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن .....
۱۲.....	تحلیل اجراءات .....
۱۲.....	الف: فعالیت های درحال اجرا .....
۱۷.....	ب: فعالیت های معطل شده .....
۱۸.....	ج: فعالیت های آغاز نشده .....
۱۸.....	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی .....
۱۸.....	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان .....
۱۸.....	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۸ .....
۲۱.....	ضمایم .....
۲۱.....	ضمیمه شماره (۱) عواید سال مالی ۱۳۹۷ (به افغانی) .....
۲۲.....	ضمیمه شماره (۲)؛ بودجه عادی و انکشافی شاروالی کابل بابت سال مالی ۱۳۹۷ .....
۲۳.....	ضمیمه شماره (۲)؛ بودجه انکشافی وزارت مالیه سال مالی ۱۳۹۷ .....
۲۴.....	ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل شاروالی کابل .....
۲۵.....	بخش کارکنان مرکزی .....



شاروالی کابل با دیدگاه تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر مدرن، پایدار و قابل استطاعت، بر طبق پلان استراتژیژیک که دارای چهار رکن اساسی ( اصلاحات و حکومت داری خوب، پلان گذاری و خدمات شهری، زیربنای شهری و رشداقتصادی ) میباشد فعالیت مینماید.

اهداف و مقاصد شاروالی کابل عبارتنداز:

- تبدیل شاروالی کابل به یک نهاد مدرن و خادم مردم
- تطبیق استندردهای جهانی و منطقوی در زمینه امور پلانگذاری شهری و خدمات شهری
- توسعه پایدار شهر کابل بر اساس معیارهای فرهنگی و اقتصادی .
- احداث زیربنا های معیاری و پایدار.
- توسعه ساحات سبز.

مآخذ: پلان استراتژیژیک شاروالی کابل صفحه ۳

شاروالی کابل در سال مالی ۱۳۹۷ مجموعاً (۶۷) فعالیت عمده را برای تمام سال و تعداد (۶۷) برای سال مالی پلان نموده بود که از جمله آن (۳۳) فعالیت تکمیل شده است. به تعداد (۳۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به تعداد (۳) فعالیت آن آغاز نشده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های شاروالی کابل طی سال مالی ۱۳۹۷ به (۶۹,۲۵٪) رسیده است.

فعالیت های آغاز نشده	فعالیت های معطل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های تکمیل شده	مجموع فعالیت های پلان شده
۳	۰	۳۱	۳۳	۶۷

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
حکومت داری الکترونیکی	246,090 خانه	سروری و راجستر ۲۴۶,۰۹۰ خانه در ۱۰ ناحیه	۵۰%
	100,000 تعرفه	توزیع 100,000 تعرفه صفایی به املاک سروری شده جدید در ۱۷ ناحیه	100%
	40,000 جلد کتابچه	توزیع ۴۰,۰۰۰ جلد کتابچه صفایی به املاک سروری شده جدید در ۱۷ ناحیه	۹۷%
	یک سیستم الکترونیکی	ایجاد سیستم الکترونیکی جهت جمع آوری محصول صفایی	۱۰۰%
	۱۰ ریاست	ثبت دیتابیس کارمندان (۱۰) ریاست مرکزی و نواحی	90%
	۲۰ پایه	انکشاف حضری الکترونیکی در ریاست های نواحی	100%
	دو سیستم	سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها ( PMIS ) و تکمیل ( ۲۰ درصد ) باقیمانده ایجاد سیستم اعتباردهی مدیریت پروژه ها	85%
تدوین قوانین و طرز العمل ها	یک پلان	تهیه پلان استراتژیک برای مدیریت ترافیک	100%
	۱۳ ناحیه و گذر	ترتیب پلان استراتژیک برای ۱۳ ناحیه و گذر	۸۲%
	۴ مقرر	ترتیب مقرر های امور تنظیفی ، سرسبزی ، اشتهاارات و تنظیم مجدد زمین	٪۲۵
	۲۲ ناحیه	نهایی ساختن قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری	٪۹۰
	۳ رهنمود	نهایی ساختن منول (رهنمود) های محصول صفایی و میتودولوژی قیمت گذاری زمین و ساختمان	٪۹۰
	۸ تن	اعزام ۸ کارمند واجد شرایط به کشورهای هند و	٪100

	جپان به برنامه های ماستری		سازمانی
100%	ارتقای ظرفیت ۱۰۰ نفر از کارکنان در برنامه های مختلف داخلی	۱۰۰تن	
.	ارتقا ظرفیت ۱،۴۵۷تن از منسوبین ترافیک کابل	۱،۴۵۷تن	
۱۰۰٪	آگاهی دهی عامه جهت تشویق پرداخت محصول صفایی در 17 ناحیه	۱۷ ناحیه	تطبيق برنامه آگاهی دهی و تهیه مواد تبلیغاتی
100%	کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابل	یک شهر	
۶۲٪	تکمیل (۵۷ در صد) امور باقیمانده ساختمان سالون فاتحه خوانی زنانه واقع بنی حصار، سالون فاتحه خوانی ناحیه (۱۶) واحاطه بیز ترانسپورت ریاست حفظ مراقبت و کار	یک سالون و یک احاطه	
۵%	تطبيق پروژه آدرس دهی در ۶ ناحیه شهر کابل	۶ ناحیه	ترتیب و تطبيق پلانهای شهری
100%	تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی در ۱۱ ناحیه شهر کابل	۱۱ ناحیه	
100%	ترتیب پلانهای تنظیم مجدد زمین در نواحی چهارم و پانزدهم	۲ ناحیه	
5٪	تطبيق پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه ۹۵۳۰ مترمربع واقع پنجصد فامیلی ناحیه پانزدهم	۹۵۳۰ مترمربع	
100%	خریداری ۵۰ عراده واسطه جهت انتقال مواد فاضله (کثافات)	۵۰عراده	امورتنظیف
100%	تهیه و خریداری 2,000زباله دانی به ظرفیت ۷	۲،۰۰۰ پایه	

	مترمکعب ویک متر مکعبه		
۱۰۰%	جمع آوری و انتقال ۸۰۰،۰۰۰ مترمکعب کثافات جامد از نواحی شهر	۲۲ ناحیه	
63%	جمع آوری و انتقال ۶۰،۰۰۰ مترمکعب کثافات مایع از نواحی شهر		
100%	انتقال ۳۵،۵۴۰ تن لوش از دو کانال در ناحیه ۱۳ و کانال رحمن مینه مربوط ناحیه ۸	۳۵،۵۴۰ تن	
۷۵،۵%	بازسازی و سرسبزی ۱۲ پارک و ساحات سبز در نواحی مختلف شهر	۱۲ پارک و ساحات سبز	
100%	تغیر منبع انرژی سیستم آبیاری ۲۰ پارک از جنراتور به برق شهری ویا سولر	۲۰ پارک	
100%	آماده سازی ۳۰ هکتار زمین برای غرس نهال و قلمه در نواحی شهر	۲۲ ناحیه	
100%	غرس ۲۰،۰۰۰ قلمه و دیوار بید و غرس ۲۱،۰۰۰ اصله نهال در پارکها و ساحات سبز در نواحی شهر	۲۲ ناحیه	
100%	انتقال و توزیع ۵۰،۰۰۰ اصله نهال از قوریه به شهروندان	۵۰،۰۰۰ اصله نهال	امور سرسبزی
۱۰۰%	آبیاری ۱،۸ میلیون اصله نهال ، گل بته و ساحه سبز بشکل دوامدار	۱،۸ میلیون	
100%	چمن سازی ۳ هکتار در نواحی مختلف شهر	۳ هکتار	
100%	احداث ۳ هکتار قوریه در ساحات تپه های پغمان وبگرامی ، باغ خواجه اسحق و پارک آزادی	۳ هکتار زمین	
100%	پایپ دوانی ۴،۵ کیلومتر و حفر چاه عمیق در	۵،۶ کیلومتر	



	گلدان سرک چهار قلعه چهاردهی و پایپ دوانی سرک بین چهار راهی بره کی الی پروان سوم بطول ۱,۱ کیلومتر		
100%	استعمال ادویه ضد امراض و آفات در ساحات سبز نواحی شهر	۲۲ ناحیه	صحت محیطی و محیط زیستی
77.2 %	کنترول و بررسی ۸۸۰۰ صنف مختلف شامل ( خبازیها ، کلچه پزیها، قنادیها ، مالگدام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده ها ، سوپر مارکیت ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات فروشی ها و سایر اصناف ) در نواحی مختلف شهر و کنترول و بررسی محیط زیستی ۸۸۰۰ (سرای ها ، بلند منزلهای رهائشی ، موتر شویی ها ، حمام ها و غیره اصناف )و اماکن عامه	۱۷۶۰۰ صنف مختلف	
۱۰۰%	جمع آوری ۶۰,۰۰۰ کیلو و لیتر شامل مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته .	۶۰,۰۰۰ کیلوو لیتر	
۱۰۰%	دوپاشی جویهای کنار سرکها ، محلات تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و سایر ساحات از قبل تعیین شده در سال دو مرتبه.	۲ مرتبه	
0%	سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی تولیدی و توردی مشکوک جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر	۲۲ ناحیه	
٪64	آگاهی دهی برای ۷۹,۲۰۰ نفر صنف مختلفه و اماکن عامه که در شهر فعالیت مینمایند.	۷۹,۲۰۰ نفر	
۱۰۰٪	تطبیق ۵۰۰۰ واکسین برای کلب های ولگرد	۵,۰۰۰ کلب	

۱۰۰٪	تکمیل ثبت و راجستر سرکهای شهری به تفکیک حالت آنها در سطح شهر کابل	تعداد کیلومتر	مدیریت دارایی های بخش زیربنایی
100%	سروی و دیزاین ۲۰۰ کیلومتر سرک معادل به ۴۲۱ کیلومتر جاده هفت متره.	۲۰۰ کیلومتر	بهبود زیربنای ترانسپورتی
۵۹%	احداث ۲۱۶ کیلومتر معادل به ۳۰۳ کیلومتر جاده هفت متره سرکهای اساسی و فرعی	۲۱۶ کیلومتر	
31%	سنگ فرش 60,000 متر مربع پیاده رو ها درنواحی مختلف از نوع انتر لاک .	۶۰,۰۰۰ متر مربع	
35%	زیبا سازی جاده های شهر کابل	۳۱ کیلومتر	
100%	ترمیم ۷۰,۰۰۰ مترمربع اسفالت سرکها	۷۰,۰۰۰ مترمربع	
۵%	ساختمان ۲ پل واقع منطقه شینه و پاچا	۲ پل	
۸۰%	اعمار پل های هوایی پیاده رو	۸ پایه	
25%	ساخت ۲۶۴ ایستگاه بس های شهری در ۹ مسیر شهر	۲۶۴ باب	
10%	امور دیزاین مترو بس در ۴ مسیر شهر کابل	۴ مسیر	
0	احداث مترو بس از ده افغانان الی سرای شمالی به طول ۸ کیلومتر	۸ کیلومتر	
0	ایجاد ماستر پلان ترانسپورت عامه شهری	یک پلان	
5%	دیزاین تفصیلی بهبود جاده های شهر	۷۶ کیلومتر	
۵٪	تهیه، تدارک و نصب ۳,۹۰۰ علائم ترافیکی در سطح شهر کابل	۳,۹۰۰ علائم ترافیکی	کنترل و مدیریت موثر ترافیک
17%	خط اندازی روی جاده در سطح شهر کابل به طول ۳۰,۰۰۰ متر مربع	۳۰,۰۰۰ مترمربع	
2	تهیه، تدارک و نصب ۲۵۰ سیگنال ترافیکی در سطح شهر کابل	۲۵۰ سیگنال	

8%	تهیه ، تدارک و نصب ۲۵،۰۰۰ متر کتاره های کنار پیاده رو در سطح شهر کابل	۲۵،۰۰۰ متر	
100%	دیزاین مرکز کنترل ترافیک و سیستم های نظارتی و ارتباطی آن	یک ساختمان	
۲٪	ساخت مرکز معیاری معاینه تخنیکي وسایط نقلیه در شهر کابل	یک ساختمان	
100%	اعمار ۱۲ کیلو متر کانال جهت رد آبهای سطح الارضی	۱۲ کیلومتر	
15.1%	تحکیم کاری ۵ کیلو متر سواحل دریا واقع قلعه زمانخان سمت نواحی ۹ و ۱۶ ، قافله باشی سمت نواحی ۵ و ۱۳ و پل حسن خان واقع ناحیه ۷	۵ کیلومتر	مدیریت آبهای سطحی
۱۰۰%	ثبت و راجستر دست فروشان در نواحی شهر کابل	۲۲ ناحیه	خود کفایی و توسعه اقتصادی شهر
100%	تثبیت آمار اشتهاارات و بلبوردها در سطح شهر	22 ناحیه	
83.014%	جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل	۴،۸۶۰،۹۹۳،۵۲۶ افغانی عواید	
<b>69.25%.</b>	<b>67 فعالیت</b>	<b>مجموع</b>	

### طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره	طبقه بندی(عرصه)فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
-------	--------------------------	----------------------	-------

<p>باعث افزایش عواید شاروالی کابل گردیده است .</p>	<p>توزیع ۱۰۰،۰۰۰ تعرفه صفایی به املاک سروی شده جدید در ۱۷ ناحیه</p>		<p>۱</p>	
<p>تطبيق این فعالیت باعث ایجاد شفافیت و افزایش عواید ، جلوگیری از فساد اداری و تسریع امور مربوطه گردیده است.</p>	<p>ایجاد سیستم الکترونیکی جهت جمع آوری محصول صفایی</p>	<p>حکومت داری الکترونیکی</p>	<p>۲</p>	
<p>سبب ایجاد شفافیت و دقت در حاضری کارمندان شاروالی کابل و جلوگیری از کارمندان خیالی در شاروالی شده است .</p>	<p>انکشاف حاضری الکترونیکی در ریاست های نواحی</p> <p>نوت:به اساس پلان مرتبه قرار بود تا طی سال مالی ۱۳۹۷ حاضری کارمندان ریاست های نواحی الکترونیکی گردد ولی نظر به مشکلات عدم موجودیت سیستم نیتورکینگ و برق دوامدار در ریاست های مذکور ،ترجیح داده شد تا در ابتدا سیستم حاضری ریاست های مرکزی و بعداً ریاست های نواحی الکترونیکی گردد. که نصب سیستم در ریاست های مرکزی تکمیل گردیده است .</p>			<p>۳</p>
<p>باعث بهبود عرضه خدمات ترافیکی برای شهروندان کابل میگردد.</p>	<p>تهیه پلان استراتژیک برای مدیریت ترافیک</p>		<p>تدوین قوانین و طرز العمل ها</p>	<p>۴</p>
<p>ظرفیت کاری ومهارت های مسلکی وفنی کارمندان افزایش یافته و باعث میگردد تا این اداره خدمات بهتر و باکیفیت تر را برای شهروندان کابل ارایه نماید.</p>	<p>اعزام ۸ کارمند واجد شرایط به کشورهای هند و جاپان به برنامه های ماستری</p>	<p>ارتقاَ ظرفیت سازمانی</p>	<p>۵</p>	
	<p>ارتقای ظرفیت ۱۰۰ نفر از کارکنان در برنامه های مختلف داخلی</p>		<p>۶</p>	
<p>تطبيق فعالیت آگاهی دهی سبب میشود تا مسولیت پذیری شهروندان در قسمت پرداخت محصول صفایی بلند رفته و باعث ازدیاد عواید شاروالی گردد.</p>	<p>آگاهی دهی عامه جهت تشویق پرداخت محصول صفایی در ۱۷ ناحیه</p>	<p>تطبيق برنامه آگاهی دهی و تهیه مواد تبلیغاتی</p>	<p>۷</p>	
<p>باعث آگاهی دهی شهروندان از قوانین و مقررات ترافیک گردیده و در امر جلوگیری از حادثات و ایجاد نظم</p>	<p>کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکی در شهر</p>			<p>۸</p>

ترافیکی در شهر کابل کمک مینماید.			
باعث ایجاد سهولت در یافتن آدرس های اماکن در سطح شهر کابل و کمک در بهبود امنیت شهر گردیده است.	تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی در ۱۱ ناحیه شهر کابل	ترتیب و تطبیق پلانهای شهری	۹
سبب فراهم ساختن زمینه تطبیق برنامه تنظیم مجدد زمین و معیاری سازی ساحات غیر پلانی شهر کابل با مشارکت مردم گردیده است.	ترتیب پلانهای تنظیم مجدد زمین در نواحی چهارم و پانزدهم		۱۰
ظرفیت بخش تنظیفی بلند رفته و در امر بهبودی امور خدمات تنظیفی شهر و ایجاد شهرپاک کمک کرده است.	خریداری ۵۰ عراده واسطه جهت انتقال مواد فاضله (کثافات)	امور تنظیفی	۱۱
باعث بلند رفتن ظرفیت بخش تنظیفی در جهت جمع آوری زباله ها و کمک در پروسه تنظیف و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی هوا شده است.	تهیه و خریداری ۲۰۰۰۰ زباله دانی به ظرفیت ۷ مترمکعب و یک متر مکعبه		۱۲
در امر پاکی و صفایی شهر و جلوگیری از آلوده گی محیط زیست کمک نموده است.	جمع آوری و انتقال ۸۰۰،۰۰۰ مترمکعب کثافات جامد از نواحی شهر		۱۳
جریان آبهای سطح الارضی بهبود یافته و در جلوگیری از تجمع آبها کمک مینماید.	انتقال ۳۵،۵۴۰ تن لوش از دو کانال در ناحیه ۱۳ و کانال رحمن مینه مربوط ناحیه ۸		۱۴
در امر صرفه جوئی از مصرف انرژی برق، بهبود محیط زیست و ایجاد سیستم آبیاری پایدار و اقتصادی موثریت خوب دارد.	تغیر منبع انرژی سیستم آبیاری ۲۰ پارک از جنراتور به برق شهری و با سولر	امور سرسبزی	۱۵
۳۰ هکتار زمین برای غرس نهال و قلمه آماده گردیده است .	آماده سازی ۳۰ هکتار زمین برای غرس نهال و قلمه در نواحی شهر		۱۶
اشجار، دیوار بید غرس و باعث توسعه سرسبزی در شهر گردیده است.	غرس ۲۰،۰۰۰ قلمه و دیوار بید و غرس ۲۱،۰۰۰ اصله نهال در پارکها و ساحات سبز در نواحی شهر		۱۷

انتقال و توزیع ۵۰،۰۰۰ اصله نهال از قوریه به شهروندان	توزیع نهالهای مذکور باعث تشویق شهروندان در غرس اشجار و توسعه ساحات سبز در شهر شده است.	۱۸
آبیاری ۱،۸ میلیون اصله نهال ، گل بته و ساحه سبز بشکل دوامدار	از خشک شدن ساحات سبز جلوگیری گردیده است .	۱۹
چمن سازی ۳ هکتار در نواحی مختلف شهر	باعث توسعه ساحات سبز در سطح شهر و ایجاد محیط زیست سالم در محلات مربوطه گردیده است.	۲۰
احداث ۳ هکتار قوریه در ساحات تپه های پغمان وبگرامی ، باغ خواجه اسحق و پارک آزادی	نهالها برای توسعه ساحات سبز در شهر تهیه و غرس گردیده است.	۲۱
پایپ دوانی ۴،۵ کیلومتر و حفر چاه عمیق در گلدان سرک چهار قلعه چهاردهی و پایپ دوانی سرک بین چهار راهی بره کی الی پروان سوم بطول ۱،۱ کیلومتر	باعث جلوگیری از ضایعات آب در پارکهای مذکور و ایجاد سیستم پایدار آبیاری آنها شده است.	۲۲
استعمال ادویه ضد امراض و آفات در ساحات سبز نواحی شهر	از آفات زراعتی جلوگیری شده وحشرات مضره را عندالموقع از بین برده است.	۲۳
جمع آوری ۶۰،۰۰۰ کیلو و لیتر شامل مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته.	از فروش واستفاده مواد تاریخ تیرشده جلوگیری بعمل آمده است.	۲۴
دوپاشی جویهای کنار سرکها ، محلات تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و سایر ساحات از قبل تعیین شده در سال دو مرتبه.	حشرات مضره ازبین رفته و از شیوع امراض ساری حتی الامکان جلوگیری گردیده است .	۲۵
تطبیق ۵۰۰۰ واکسین برای کلب های ولگرد	تطبیق واکسین تا اندازه ای در قسمت جلوگیری از تکثیر کلب های ولگرد ، کاهش امراض ناشی از گزیدن کلب ها و بهبود محیط زیست موثر واقع شده است.	۲۶
تکمیل ثبت و راجستر سرکهای شهری به تفکیک حالت آنها در سطح	با تطبیق این فعالیت سرکهای شهری به تفکیک حالت آنها ثبت و راجستر شده که در تشخیص و رسیده گی بموقع به	۲۷

شهر کابل	ترمیمات آنها فوق العاده کمک مینماید.		
بهبود زیربناهای ترانسپورتی	سروی و دیزاین ۲۰۰ کیلومتر سرک .	زمینه تطبیق پروژه های ستندرد و معیاری را فراهم نموده است.	۲۸
	ترمیم ۷۰،۰۰۰ مترمربع اسفالت سرکها	با مصرف بودجه کمتر سرکها ترمیم گردیده واز تخریب زود هنگام آنها جلوگیری بعمل آمده و برای مشمولین ترافیک سهولت ایجاد نموده است.	۲۹
کنترول و مدیریت موثر ترافیک	دیزاین مرکز کنترول ترافیک و سیستم های نظارتی و ارتباطی آن	در امر بهبود عرضه خدمات ترافیکی ، کنترول جریان ترافیک و جلوگیری از تخلفات و حوادث ترافیکی موثر واقع میگردد.	۳۰
مدیریت آبهای سطحی	اعمار ۱۲ کیلو متر کانال جهت رد آبهای سطح الارضی	در جلوگیری از تخریب سرکهاو تجمع آبهای سطح الارضی در محلات مربوطه کمک نموده است.	۳۱
خود کفایی و توسعه اقتصادی شهر	ثبت و راجستر دست فروشان در نواحی شهر کابل ( درآنچه نواحی که بیشتر ضرورت احساس میگردد.)	تنظیم دست فروشان باعث ایجاد نظم شهری و کاهش نسبی ازدحام در محلات مربوطه گردیده است.	۳۲
	تثبیت آمار اشتهاارات و بلبوردها در سطح شهر	باعث شفافیت و افزایش در عواید شاروالی کابل گردیده است .	۳۳

## تحلیل اجراءات

### الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
۱	سروی و راجستر ۲۴۶،۰۹۰ خانه در ۱۰ ناحیه	۵۰%	غیابت مالکین بعضی منازل، اجازه ندادن بعضی اشخاص مقتدر و اجازه ندادن بعضی ارگانهای دولتی و امنیتی به تیم سروی

توزیع ۴۰،۰۰۰ جلد کتابچه صفایی به املاک سروی شده جدید در ۱۷ ناحیه	۹۷%	عدم هماهنگی ناحیه با برنامه در سنجش محصول صفایی و تعرفه و تفاوت دیتا ناحیه و برنامه
ثبت دیتابیس کارمندان (۱۰) ریاست مرکزی و نواحی	۹۰%	نسبت مشکلات کمبود برق و سیستم انترنیت فعالیت طبق پلان سالانه تکمیل نگردیده است.
سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها ( PMIS ) و تکمیل (۲۰ درصد) باقیمانده ایجاد سیستم اعتباردهی مدیریت پروژه ها	۸۵%	۲۰ فیصد کار باقیمانده سیستم اعتباردهی مدیریت پروژه ها تکمیل گردیده است ولی ایجاد سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها ( PMIS ) به نسبت تأخیر در آغاز کار مطابق پلان تطبیق نگردیده و ۷۰ فیصد پیشرفت نموده است.
ترتیب پلان استراتیژیک برای ۱۳ ناحیه و گذر	۸۲٪	مشکلات بین دفتر نواحی ، شاروالی کابل، و شوراهای مردمی و عدم هماهنگی و ارتباطات
ترتیب مقررہ های امور تنظیفی ، سرسبزی ، اشتهاات و تنظیم مجدد زمین	۲۵٪	مقررہ تنظیم مجدد زمین قبلاً ترتیب و غرض منظوری به وزارت محترم عدلیه ارجاع گردیده و همچنان قرار تفاهم که بین شاروالی کابل و مشاوریت محترم ریاست جمهوری ا.ا دفتر آقای اجمل احمدی صورت گرفته، مسوده مقررہ های متذکره ترتیب و غرض بازنگری به آن دفتر محترم ارسال شده است.
نهایی ساختن قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری	90%	زمانگیر شدن تعیین کمیته از اداره اراضی و سایر بخش های مربوط آن . فعلاً از طرف مجلس اداری ولایت محترم کابل منظور گردیده و منتظر تاییدی کابینه میباشد.



منول های مذکور در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد که به نسبت زمانگیر شدن پروسه های فوق الذکر فعالیت مذکور تکمیل نگردید.	90%	نهایی ساختن منول (رهنمود) های محصول صفایی ومیتودولوژی قیمت گذاری زمین و ساختمان	۸
سالون های فاتحه خوانی تکمیل گردیده و احاطه بیز ترانسپورت ریاست حفظ مراقبت و کار ۸۹ فیصد پیشرفت داشته ولی به نسبت کمبود مواد ساختمانی در ساحه پروژه تکمیل نگردیده است.	۶۲٪	تکمیل (۵۷ در صد) امور باقیمانده ساختمان سالون فاتحه خوانی زنانه واقع بنی حصار، سالون فاتحه خوانی ناحیه (۱۶) واحاطه بیز ترانسپورت ریاست حفظ مراقبت و کار	۹
بدلیل طولیل شدن پروسه تدارکاتی فعالیت مذکور تطبیق نگردیده یعنی پروژه متذکره دوبار به اعلان گذاشته شد اما هیچ شرکت واجد شرایط اشتراک نورزید و برای بار سوم اعلان گردید که فعلاً عقد قرارداد گردیده و کار پروژه مذکور جدیداً آغاز گردیده است.	۵٪	تطبیق پروژه آدرس دهی در ۶ ناحیه شهر کابل	۱۰
به نسبت طولیل شدن پروسه تدارکاتی پروژه مذکور پلان سالانه تطبیق نگردیده است.	٪۵	تطبیق پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه ۹۵۳۰ مترمربع واقع پنجصد فامیلی ناحیه پانزدهم	۱۱
عوارض تخنیکی وسایط و کمبود تشکیل و پرسونل خدماتی تنظیم.	٪۶۳	جمع آوری وانتقال ۶۰،۰۰۰ مترمکعب کثافات مایع از نواحی شهر	۱۲
نسبت مشکلات اجتماعی و ساحوی در پروژه های پارکها، پلان فعالیت مذکور تطبیق نگردیده است.	٪۷۵،۵	بازسازی و سرسبزی ۱۲ پارک و ساحات سبز در نواحی مختلف شهر	۱۳

<p>کمبود منابع بشری و تخنیک‌کی باعث شده تا پلان سالانه تکمیل نگردد.</p>	<p>84.3</p>	<p>کنترول و بررسی ۸,۸۰۰ صنف مختلف شامل ( خبازیه‌ها ، کلچه پزیه‌ها، قنادیه‌ها ، مالگدام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده ها ، سوپر مارکیت ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات فروشی ها و سایر اصناف ( در نواحی مختلف شهروکنترول و بررسی محیط زیستی ۸,۸۰۰ (سرای ها، بلند منزل‌های ره‌ایشی ، موتر شویی ها ، حمام ها وغیره اصناف ) و اماکن عامه .</p>	<p>۱۴</p>
<p>کمبود منابع بشری و تخنیک‌کی باعث عدم تطبیق پلان گردیده است.</p>	<p>55.4%</p>	<p>آگاهی دهی برای ۷۹,۲۰۰ نفر صنف مختلفه و اماکن عامه که در شهر فعالیت مینمایند.</p>	<p>۱۵</p>
<p>مشکلات استملاکی،طویل شدن پروسه تدارکاتی بعضی از پروژه ها ،پایین بودن ظرفیت تعدادی از شرکت های قراردادی و بلند رفتن و کمیاب شدن سمنت در جریان ربع چهارم در بازار دلایل عدم تطبیق پلان سالانه میباشد.</p>	<p>۵۹%</p>	<p>احداث ۲۱۶ کیلومتر معادل به ۳۰۳ کیلومتر جاده هفت متره سرکهای اساسی و فرعی</p>	<p>۱۶</p>
<p>عدم بدسترس قرار گرفتن مقدار کافی مواد ساختمانی مورد ضرورت پروژه ها،ریش شدید بارانهای موسومی، موجودیت مشکلات ساحوی و اجتماعی در پروژه ها باعث عدم تطبیق پلان گردیده است.</p>	<p>٪ ۳۱</p>	<p>سنگ فرش ۶۰,۰۰۰ متر مربع پیاده رو ها درنواحی مختلف از نوع انتر لاک .</p>	<p>۱۷</p>
<p>نسبت تردد ترافیک کار پروژه متذکره بطی پیشرفته و پلان تطبیق نگردیده است.</p>	<p>٪۳۵</p>	<p>زیبا سازی جاده های شهر کابل</p>	<p>۱۸</p>
<p>پروژه مذکور دوبار به اعلان گذاشته شد ولی هیچ شرکت واجد شرایط، در داوطلبی اشتراک نورزیدند و بار سوم</p>	<p>٪۵</p>	<p>ساختمان ۲ پل واقع منطقه شینه و پاچا</p>	<p>۱۹</p>

هر دو پل طور جداگانه به اعلان سپرده شد که فعلاً آفر های شرکت های اشتراک کننده تحت پروسه ارزیابی قرار دارد.			
نسبت مشکلات تخنیکی در دیزاین پروژه، کار این فعالیت مطابق پلان پیشرفت ننموده است.	۸۰%	اعمار پل های هوایی پیاده رو	۲۰
پروژه مذکور به دلیل مشکلات در اسناد تخنیکی و سردی هوا مطابق پلان پیشرفت نداشته است.	۲۵%	ساخت ۲۶۴ ایستگاه بس های شهری در ۹ مسیر شهر	۲۱
دیزاین آماده و جهت منظوری به کمیسیون ارسال گردیده ولی حین منظوری جهت بررسی به هیت ۳ ارگان محول و به دلیل زمانگیر شدن پروسه مذکور، فعالیت طبق پلان تطبیق نگرده است.	۱۰٪	امور دیزاین میترو بس در چهار مسیر شهر کابل	۲۲
اسناد مذکور آماده و تحت بررسی قرار دارد.	۸۰٪	ایجاد ماستر پلان ترانسپورت عامه شهری	۲۳
قرار داد عقد گردیده ولی نسبت عدم توانایی شرکت قراردادی کار صورت نگرفته و ممکن قرارداد فسخ گردد.	۵٪	دیزاین تفصیلی بهبود جاده های شهر	۲۴
به نسبت ضعف شرکت قراردادی کار پروژه به تأخیر مواجه گردیده و پلان تطبیق نشده است.	۵٪	تهیه، تدارک و نصب ۳،۹۰۰ علائم ترافیکی در سطح شهر کابل	۲۵
به نسبت مشخص نبودن چهارراهی ها جهت نصب سیگنال ها، فعالیت طبق پلان تکمیل نشده و فعلاً در بخش تسهیلات تدارکات اداره محترم تدارکات ملی قرار دارد.	۲٪	تهیه، تدارک و نصب ۲۵۰ سیگنال ترافیکی در سطح شهر کابل	۲۶
به نسبت ضعف شرکت قراردادی در جریان کار پروژه به تأخیر مواجه	۱۶.۶%	خط اندازی روی جاده در سطح شهر کابل به طول ۳۰۰۰۰ متر مربع	۲۷

گردیده است.			
به نسبت ضعف شرکت قراردادی در جریان کار پروژه به تأخیر مواجه گردیده است.	٪۸	تهیه، تدارک و نصب ۲۵،۰۰۰ متر کتاره های کنار پیاده رو در سطح شهر کابل	۲۸
پروژه دیزاین مرکز متذکره به نسبت عدم دریافت شرکت واجد شرایط دوبار به اعلان سپرده شده و فعلاً تحت پروژه داوطلبی قرار دارد.	٪۲	ساخت مرکز معیاری معاینه تخنیکی وسایط نقلیه در شهر کابل	۲۹
عدم بدسترس قرار گرفتن مقدار کافی مواد ساختمانی مورد ضرورت پروژه ها، ریزش شدید بارانهای موسومی در فصل بهار، موجودیت مشکلات ساحوی و اجتماعی در پروژه ها	٪۱۵،۱	تحکیم کاری ۵ کیلو متر سواحل دریا واقع قلعه زمانخان سمت نواحی ۹ و ۱۶، قافله باشی سمت نواحی ۵ و ۱۳ و پل حسن خان واقع ناحیه ۷	۳۰
عدم تحویلی پول اجاره مارکیت خربوزه، عدم پرداخت قروض شرکت اونکس، گلبهار سنتر، مقروضیت های نمرات رهایشی پروژه شیرپور از جانب مالکین جایدادها و باقیات شرکت های اشتهراتی.	83.014%	جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل	۳۱

**ب: فعالیت های معطل شده**

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
	وجود ندارد		

### ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱	ارتقا ظرفیت ۱،۴۵۷ تن از منسوبین ترافیک کابل	عدم همکاری وزارت محترم امور داخله در زمینه تطبیق فعالیت مذکور.
۲	سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی تولیدی و تورییدی مشکوک جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر	بعد از بررسی و کنترل اصناف مختلف کدام مواد مشکوک جهت تثبیت کیفیت بدست نیامد .
۳	احداث مترویس از ده افغانان الی سرای شمالی به طول ۸ کیلومتر	عدم تکمیل دبزاین پروژه باعث گردیده تا پروژه مذکور شروع نشود.

### مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
۱.عدم هماهنگی	۱. ایجاد کمیته مشخص تحت رهبری شاروالی کابل
۲.طویل شدن پروسه تدارکات پروژه های بزرگ	۲. بمنظور تسریع امور پروژه های بزرگ ضرورت است تا در سیستم تدارکات از داوطلبی مقید استفاده گردد.

### فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان	نتایج	دلایل عدم شمولیت در پلان

### برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۸

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی ۱۳۹۸
۱	سروری و راجستر خانه ها در نواحی باقیمانده شهر
۲	توزیع کتابچه های صفایی به املاک سروری شده جدید.
۳	تکمیل سیستم حاضری الکترونیکی و ثبت دیتابیس کارمندان ریاستهای مرکزی و نواحی باقیمانده .
۴	ترتیب پلان استراتژییک برای نواحی و گذر های باقیمانده.
۵	تکمیل امورات باقیمانده نهایی ساختن قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری
۶	تکمیل امورات باقیمانده نهایی ساختن منول (رهنمود) های محصول صفایی ومیتودولوژی قیمت گذاری زمین و ساختمان
۷	معرفی واعزام یکنعداد از کارمندان واجد شرایط به کشورهای هند و جاپان به برنامه های ماستری و تدویر پروگرامهای ارتقای ظرفیت کارمندان
۸	تدویر کمپاین های آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکی و شهری در شهر کابل
۹	تطبیق پروژه آدرس دهی در شهر کابل
۱۰	ترتیب پلانهای تنظیم مجدد زمین در محلات تحت پلان و تطبیق پروسه های تنظیم مجدد زمین در ساحه پنجصد فامیلی واقع ناحیه پانزدهم.
۱۱	جمع آوری و انتقال کثافات جامد ، مایع وآبهای سطح الارضی از نواحی ۲۲ گانه شهر
۱۲	بازسازی پارکها و ایجاد سرسبزی و ساحات سبز در نواحی مختلف شهر
۱۳	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غرس قلمه و دیوار بید در قوریه های مربوطه</li> <li>• توزیع نهالها برای شهروندان</li> <li>• غرس نهالها در پارکها و ساحات سبز در نواحی مختلف شهر</li> <li>• آبیاری پارکها و ساحات سبز ودواپاشی آنها طبق ضرورت.</li> </ul>
۱۴	کنترول،بررسی و آگاهی دهی اصناف مختلف در شهر
۱۵	جمع آوری مواد تاریخ تیر شده
۱۶	امور دیزاین زیربناها
۱۷	احداث ،ساختمان وترمیم اسفالت سرکها
۱۸	سنگفرش پیاده روها
۱۹	زیبا سازی جاده

ساختمان پلهای موتر رو و پیاده رو برای عابریں	۲۰
احداث مترویس	۲۱
ساختمان ایستگاه بس های شهری در نواحی مختلف شهر	۲۲
ساختمان کانالها	۲۳
ساخت مرکز معیاری معاینه تخنیکى وسایط نقلیه در شهر کابل	۲۴
جمع آوری عواید از چشمه های عایداتی شاروالی کابل	۲۵

ضمایم

ضمیمه شماره (۱) عواید سال مالی ۱۳۹۷ (به افغانی)

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید		عواید خالص بدست آمده به افغانی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	منابع عایداتی	شماره
کاهش	ازدیاد				
16.98%	ندارد	4,035,322,798 افغانی	۴'۸۶۰'۹۹۳'۵۲۶ افغانی	جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی (ریاست های نواحی ۲۲ گانه شهر، ریاست های عواید، ملکیت ها، تنظیم مارکیت ها، کلتوری، تنظیم و ریاست طرح و تطبیق )	۱
		۴,۰۳۵,۳۲۲,۷۹۸ افغانی	۴,۸۶۰,۹۹۳,۵۲۶ افغانی	مجموع عواید به افغانی	



ضمیمه شماره (۲)؛ بودجه عادی و انکشافی شاروالی کابل بابت سال مالی ۱۳۹۷

بودجه به میلیون افغانی					
مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۷	۲+۱	بوجه عادی	۱	بودجه انکشافی	۲
به رقم	۶'۹۰۶/۵۸۵		۲'۳۰۸/۸۴۲		۴'۵۹۷/۷۴۴
به کلمات	شش هزار و نه صد و شش اعشاریه پنجد و هشتاد و پنج		دو هزار و دو صد و بیست و نه اعشاریه هشتصد و چهل و دو		چهار هزار و پنجد و ونود و هفت اعشاریه هفت صد و چهل و چهار
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه	مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه انکشافی		
	به افغانی	به فیصد	به افغانی	به فیصد	
به رقم	2,081.153	90.13%	1,853.477	40.31%	
به کلمات	دو هزار و هشتاد و یک اعشاریه یکصد و پنجاه و سه		یک هزار و هشتصد و پنجاه و سه اعشاریه چهارصد و هفتاد و هفت		چهل اعشاریه سی و یک

ضمیمه شماره (۲)؛ بودجه انکشافی وزارت مالیه سال مالی ۱۳۹۷

بودجه به میلیون افغانی					
۲	بودجه انکشافی	۱	بوجه عادی	۲+۱	مجموع بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۷
۲,۷۵۸,۳۳۹		۰		2,758.339	به رقم
دومیلیارد و هفت صد و پنجاه و هشت اعشاریه سه صدوسی و نه نه		صفر		دومیلیارد و هفت صد و پنجاه و هشت اعشاریه سه صدوسی و نه نه	به کلمات
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه انکشافی		مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه	
به فیصد	به افغانی	به فیصد	به افغانی		
91.7%	2,531.213	-	-	به رقم	
نود و یک اعشاریه هفت	دو هزار و پنچصد و سی و یک اعشاریه دو صد و سیزده			به کلمات	

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل شاروالی کابل

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست ۱ و ۲	تعداد معینیت ها	
					۲	۳۵ بست اول و ۵۱ بست ۲	۳	تشکیل سال ۱۳۹۶
بست مافوق معینیت پلان گذاری انکشاف شهری در سال ۱۳۹۷ تزیید شده است.					۲	۳۵ بست اول و ۵۱ بست ۲	۴	تشکیل سال ۱۳۹۷

