برنامۀ انکشافی شهر کابل

گزارش ربع چهارم سال مالی 1398

شماره	نام فعالیت	موفقیت (ناحیۀ مربوطه)	شاخص (واحد)	مقدار فعالیت پلان شده در سال	مقدار فعالیت پلان شده دررربع	تاریخ شروع فعالیت	تاریخ تخمینی ختم فعالیت	مسوول اجراء	تطبیق کنندۀ پروژه	حالت پروژه	بیشرفت فعالیت در ربع (چهارم) سال مالی 1398								مقایسه مقدار تطبیق شده با مقدار پلان شده در ربع	دلیل عدم تطبیق پلان	راه های حل مشکلات	ملاحظات
											ماه (میزان)		ماه (عقرب)		ماه (قوس)		پیشرفت عمومی فعالیت در ربع					
											طول متر	فیصد	طول متر	فیصد	طول متر	فیصد	طول متر مجموعی	فیصد				
1	بهسازی ساحه 22.15 هکتار در گذر بلاکهای تهیه مسکن شامل 2929 متر سرک و پارک	17	متر سرک	-	-	13-Aug-17	21-Sep-18	شرکت ساختمانی نوین حکیم زاده	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
2	بهسازی ساحه 58.20 هکتار در گذر صفا شامل 13369 متر سرک به مقاطع مختلف	13	متر سرک	-	-	13-Aug-17	30-Nov-18	شرکت ساختمانی نوین حکیم زاده	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
3	بهسازی ساحه 51.59 هکتار در قسمت دوم داشهای جبار خان شامل 14221 متر سرک به مقاطع مختلف	13	متر سرک	2,548	-	1-May-18	4-May-19	شرکت ساختمانی افغان کمپنیز امیریلا	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
4	بهسازی ساحه 45.23 هکتار در گذر قابل بای شامل 10125 متر سرک به مقاطع مختلف	9	متر سرک	3,040	-	6-Jun-18	30-Jun-19	شرکت ساختمانی جمل عزیز	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
5	بهسازی ساحه 30.12 هکتار قسمت اول در گذر فامیلی های پلچرخی شامل 8014 متر سرک به مقاطع مختلف	19	متر سرک	732	-	7-Jul-18	7-May-19	شرکت ساختمانی حکمت الله ناصر	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
6	بهسازی ساحه 17.66 هکتار قسمت دوم، بلاک دوم در گذر احمد شاه مینه شامل 3693 متر سرک به مقاطع مختلف	12	متر سرک	76	-	12-Jul-18	12-May-19	شرکت ساختمانی حکمت الله ناصر	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
7	بهسازی ساحه 94.71 هکتار گذر خواجه جم شامل 20660 متر سرک به مقاطع مختلف	14	متر سرک	12,249	-	24-Jul-18	11-Nov-19	شرکت ساختمانی گلکمی مکانی	KMDP	تکمیل گردیده	1,232	6.4%	1,306	1.0%	-	0.0%	2,538	7.4%	-			
8	بهسازی سرک غازی آباد به طول 1814 متر سرک	21	متر سرک	374	-	6-Aug-18	4-Feb-19	شرکت ساختمانی ممیر	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%		0.0%	-	0.0%	-			
9	بهسازی ساحه 53.11 هکتار در گذر قافله باشی شامل 11942 متر سرک به مقاطع مختلف	13	متر سرک	7,818	-	11-Aug-18	9-Sep-19	شرکت ساختمانی افغان کمپنیز امیریلا	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
10	بهسازی 6 هکتار ساحه سبز و پارک مربوط بلاک دوم احمد شاه بابا مینه	12	پارک	77%	-	11-Aug-18	2-Oct-19	شرکت ساختمانی بیلدنیک	KMDP	تکمیل گردیده	-	7.3%	-	6.0%	-	0.0%	-	13.2%	-			
11	بهسازی ساحه 60.24 هکتار در گذر شمال چهار راهی شهید شامل 14751متر سرک به مقاطع مختلف	15	متر سرک	6,713	-	22-Aug-18	28-Aug-19	شرکت ساختمانی پیمان پامیر	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
12	بهسازی کانال ده خداداد به طول 1162 متر	16	متر کانال	-	-	26-Aug-18	24-Feb-19	شرکت ساختمانی الفا کابل	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
13	بهسازی سرک خواجه بغرا بطول 2804 متر سرک به مقاطع مختلف	15	متر سرک	37	-	26-Aug-18	25-Jan-19	شرکت ساختمانی حکمت الله ناصر	KMDP	تکمیل گردیده	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-			
14	بهسازی ساحه 49.39 هکتار قسمت دوم در گذر فامیلی های پلچرخی شامل 12310 متر سرک به مقاطع مختلف	19	متر سرک	12,310	2,292	4-Feb-19	5-Dec-19	شرکت ساختمانی حکمت الله ناصر	KMDP	تکمیل گردیده	1,204	15.1%	356	13.2%	436	0.0%	1,996	28.4%	-			
15	بهسازی ساحه 64.37 هکتار قسمت اول در گذر غرب سرک شتل شامل 10045 متر سرک به مقاطع مختلف	11	متر سرک	10,045	3,740	13-Feb-19	13-Jan-20	شرکت ساختمانی بهار کابل	KMDP	جریان دارد	1,096	15.9%	1,457	15.7%	1,529	12.8%	4,082	44.4%	-			
16	بهسازی ساحه 62 هکتار قسمت سوم گذر قلعۀ سلطان شامل 19696 متر سرک به مقاطع مختلف	13	متر سرک	12,901	3,502	4-Mar-19	16-Jun-20	شرکت ساختمانی افغان بیلدر	KMDP	جریان دارد	1,674	14.8%	8,062	14.8%	1,840	11.3%	11,576	40.9%	-			
17	بهسازی ساحه 90 هکتار گذر قلعۀ وزیر خوشحال خان شامل 15473 متر سرک به مقاطع مختلف	5	متر سرک	11,295	3,331	6-Mar-19	4-May-20	شرکت ساختمانی آریوب دبی	KMDP	جریان دارد	2,689	11.1%	1,712	10.1%	1,909	14.2%	6,310	35.4%	-			
18	بهسازی ساحه 28.74 هکتار قسمت اول گذر وزیر آباد شامل 8287 متر سرک به مقاطع مختلف	10	متر سرک	5,801	1,305	26-Mar-19	25-Mar-20	شرکت سهامی قلعه بست اچکزی و سید تاجدار	KMDP	جریان دارد	1,029	14.2%	25	5.2%	-	2.0%	1,054	21.4%	-	پروژه نظر به تعدیل به تعویق افتاد و کار در پروژه اضافه گردیده است	شرکت ساختمانی و عده سپرده که عقب مانی مذکور را جبران خواهد کرد	
19	بهسازی ساحه 40.83 هکتار گذر بلاک اول احمدشاه بابامینه شامل 6111 متر سرک به مقاطع مختلف	12	متر سرک	1,833	2,272	29-May-19	27-Apr-20	شرکت ساختمانی بهار کابل	KMDP	جریان دارد	1,075	14.7%	1,117	11.9%	976	15.7%	3,168	42.3%	-			
20	بهسازی ساحۀ 55.68 هکتار گذر کلوله پشته شامل 10385 متر سرک به مقاطع مختلف	4	متر سرک	1,039	1,039	10-Aug-19	9-Jul-20	شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم	KMDP	جریان دارد	-	4.2%	-	3.6%	-	2.4%	-	10.2%	-	گُند کاری شرکت ساختمانی	شرکت ساختمانی و عده سپرده که عقب مانی مذکور را جبران خواهد کرد	مکتوب اخطاریه نظر به کم کاری به شرکت صادر گردیده
21	بهسازی ساحۀ 42.2 هکتار قسمت دوم گذر غرب سرک 80 متره پروژۀ پنجم شامل 6551 متر سرک به مقاطع مختلف	11	متر سرک	848	848	11-Aug-19	10-Aug-20	شرکت ساختمانی بهار کابل	KMDP	جریان دارد	131	6.2%	811	11.1%	1,195	15.5%	2,137	32.8%	-			
22	بهسازی 5.52 هکتار ساحۀ سبز و پارک مربوط بلاک سوم احمد شاه بابا مینه	12	پارک	10%	10%	21-Sep-19	20-Sep-20	شرکت ساختمانی مقدس کوثر	KMDP	جریان دارد	-	2.0%	-	8.5%	-	4.6%	-	15.0%	-			
23	بهسازی ساحۀ 52.14 هکتار گذر پانزده شامل 14270 متر سرک به مقاطع مختلف	13	متر سرک	2,613	1,437	31-Oct-19	29-Sep-20	شرکت ساختمانی و انجنیری یحیی یوسفی لند بلدرز	KMDP	جریان دارد	-	0.0%	-	0.0%	-	2.2%	-	2.2%		قرارداد پروژۀ مذکور خلاف پلان از قبل تعیین شده صورت گرفت		
24	بهسازی ساحه 28.66 هکتار گذر توسعوی رحمن مینه شامل 7615 متر سرک به مقاطع مختلف	8	متر سرک	1,796	808	20-Nov-19	19-Oct-20	شرکت ساختمانی بهرامزی طوطاخیل	KMDP	جریان دارد	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	قرارداد پروژۀ مذکور خلاف پلان از قبل تعیین شده صورت گرفت		
25	بهسازی سرک تپۀ کارتۀ نو به طول 4021 متر سرک به مقاطع مختلف	8	متر سرک																		در حال تدارکات	
26	بهسازی سرک حصۀ اول خیرخانه به طول 3844 متر سرک به مقاطع مختلف	11	متر سرک																		در حال تدارکات	
27	بهسازی ساحۀ 30.93 هکتار گذر بیست چهار شامل 6484 متر سرک به مقاطع مختلف	12	متر سرک																		در حال تدارکات	
28	بهسازی ساحۀ 54.80 هکتار گذر قلعۀ نجارها شامل 10496 متر سرک به مقاطع مختلف	11	متر سرک																		در حال تدارکات	
29	بهسازی ساحۀ 38.01 هکتار گذر خواجه بغرا قدیم شامل 8560 متر سرک به مقاطع مختلف	15	متر سرک																		در حال تدارکات	
30	بهسازی ساحۀ 28.26 هکتار گذر ریگریشن شامل 5880 متر سرک به مقاطع مختلف	5	متر سرک																		در حال تدارکات	
31	بهسازی ساحۀ 38.72 هکتار گذر فامیلی های نوآباد ریشخور شامل 11146 متر سرک به مقاطع مختلف	7	متر سرک																		در حال تدارکات	
	بهسازی ساحۀ 52.88 هکتار شرق گذر 500 فامیلی شامل 8439 متر سرک به مقاطع مختلف	15	متر سرک																			
	مجموع طول متر کار شدۀ سرک ها										**10,130**		**14,846**		**7,885**		**32,861**					

قرار شرح فوق گزارش ماه (قوس) بابت ربع چهارم سال مالی 1398 ترتیب و صحت است.

تهیه کننده:

تأیید برنامه: